

1 **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE**
2 **FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP.**

3 Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de 2016, no Auditório da Unidade Provisória
4 da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo,
5 realizou-se a reunião extraordinária da Congregação do campus Guarulhos. Sob a presidência
6 do Prof. Daniel Arias Vazquez, diretor acadêmico, iniciou-se a reunião às dez horas e cinco
7 minutos, após assinatura da lista de presença pelos membros (documento anexo), com o
8 anúncio da presença dos representantes da Reitoria, a Prof.^a. Dra. Isabel Cunha, Pró-Reitora de
9 Administração, Adm. Tânia Mara Francisco, responsável pelo ETAGAE e fiscal
10 administrativa da obra do prédio novo do Pimentas e o eng. Carlos Meireles, responsável
11 técnico da mesma obra, agradecendo a presença desses convidados. Em seguida, na sessão de
12 informes da Direção Acadêmica, prof. Daniel V. informou: a) dos falecimentos, por mortes
13 naturais, dos estudantes do campus, Caroline Oliveira Torres (curso de História da Arte),
14 Osvaldo Henrique Silva (Curso de Letras/Espanhol) e Kátia Santana do Amaral (curso de
15 Pedagogia), solicitando a todos que em memória dos estudantes se fizesse um minuto de
16 silêncio, lamentando a interrupção de vidas promissoras, de forma tão precoce; b) sobre a
17 mudança para o Pimentas (autorizada pela Reitoria, fiscais da obra no âmbito do GT
18 Acompanhamento da Mudança) informa que há um cronograma de mudança, divulgado aos
19 servidores do campus, e que já seguiram os materiais da biblioteca e das salas de aula para o
20 Pimentas, sendo que as estações de trabalho estão sendo mantidas na unidade provisória e
21 seguirão ao final do período definido para a mudança, quando forem asseguradas as condições
22 efetivas de trabalho no novo prédio; c) sobre a obra informa que houve um vendaval que
23 retirou o forro colocado no pátio de entrada do prédio novo e que, por decisão dos fiscais, o
24 mesmo foi retirado; d) sobre as reformas : a obra do Prédio Arco foi iniciada pela empresa que
25 venceu o pleito do RDC (Regime Diferenciado de Contratação), Incorplan, com previsão
26 inicial de entrega em agosto de 2015 e informa que os fiscais são os servidores do campus:
27 arq. Pedro Rossetto, eng. Nivaldo Alves e a diretora administrativa Janete Marques. A reforma
28 do antigo prédio administrativo será feita pela JWA, após a entrega da obra do prédio
29 principal, sob sua responsabilidade, de modo que os ambientes dos espaços estudantis e de
30 extensão previstos para esse espaço ficarão alocados provisoriamente em outros espaços do
31 campus até o término dessa reforma. Foi realizada reunião com representantes dos espaços
32 estudantis e feita essa informação, com concordância dos estudantes ali presentes, assim como
33 se esclareceu dúvidas sobre a mudança desses espaços; d) informa que o RH, a Divisão de
34 Materiais, a Brinquedoteca e a Secretaria de Alunos ficarão provisoriamente alocadas no
35 subsolo do prédio novo, até o término dessas reformas. Em seguida, passou a palavra aos
36 convidados da Reitoria. Com a palavra a Prof.^a Isabel Cunha iniciou falando da importância do
37 recebimento do prédio novo para o campus Guarulhos, as dificuldades com o término da obra,
38 que são naturais, considerando o seu porte, salientando o esforço da Reitoria e da direção do
39 campus para que a obra seja finalizada e entregue para o início das atividades letivas de 2016.
40 Citou as reuniões que o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Mudança (que envolve o
41 ETAGAE, a Pró Adm, os fiscais da obra e a direção do campus) que realiza check lists
42 periódicos e do processo de acompanhamento dessa fase da obra, apontando as principais
43 pendências: a) sobre a reforma do antigo prédio administrativo informa que a Reitoria recebeu
44 informação da empresa JWA do não interesse por esse Termo Aditivo ao Contrato; b) sobre a
45 Internet há necessidade da transferência do link da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), o que
46 ainda não ocorreu; c) sobre as tratativas com a EMTU para melhoria do transporte público na
47 região, a Reitoria tem feito tentativas de agendamento de reunião com a direção da empresa
48 mas não há resposta ainda; d) sobre a segurança, o aumento dos postos de vigilância está
49 sendo analisado pela Reitoria; e) sobre a Moradia Estudantil – ainda não há resposta da parte
50 da Prefeitura de Guarulhos sobre a doação do terreno; f) sobre as vagas em creches, informa
51 que isso ainda não ocorreu; g) sobre as melhorias no entorno do campus (iluminação e
52 calçamento), estão sendo acompanhadas pela Direção Acadêmica e há progressos; h) sobre a

53 ligação da energia elétrica: reporta ser essa a maior dificuldade, considerando as visitas feitas
54 pela empresa Bandeirantes, sem previsão de data para se fazer tal ligação. Após o término de
55 sua apresentação, os Prof. Daniel V. e Marineide G. lamentam o fato de só agora a Reitoria
56 informar sobre a não aceitação da reforma do antigo prédio administrativo pela JWA, sem
57 antes ter antecipado à Direção do campus esta situação, tal como ocorreu com a notícia do
58 adiamento da entrega da obra, feita em dezembro de 2015. Sobre as vagas em creches, a
59 informação da professora está equivocada, pois é de conhecimento do Grupo de
60 Acompanhamento da Mudança que as crianças, filhas dos estudantes, já estão matriculadas em
61 unidade de educação infantil do entorno do campus (EPG Elis Regina) após levantamento
62 apresentado pelo NAE do campus, sendo atendida toda a demanda. Com a palavra a fiscal
63 administrativa da obra, adm. Tania Mara Francisco informa que assumiu a fiscalização da obra
64 em outubro de 2015, após a saída do antigo fiscal, diretor administrativo Thomás Oliveira. A
65 obra teve início em fevereiro de 2013 com previsão para terminar em 18 meses (em janeiro de
66 2015), sendo que foram feitos Termos Aditivos ao Contrato, motivados pelas alterações que o
67 campus definiu sobre o projeto original da obra. Reitera que a empresa solicitou mais 60 dias
68 para entrega da obra e reitera as pendências informadas pela Prof.^a Isabel Cunha, creditando à
69 ligação da energia elétrica a maior dificuldade para a entrega da obra e que após tal ligação o
70 prédio precisará ficar uma semana sem energia elétrica para que haja o processo gradativo de
71 energização das instalações e os testes dos equipamentos (ar condicionado, elevadores,
72 automação), com os devidos contratos de manutenção desses serviços e a configuração dos
73 ativos para a Internet e mais uma semana para ajustes. Após o prédio estar pronto, em quinze
74 dias haverá o recebimento provisório da obra e mais 90 dias para o recebimento definitivo. A
75 obra tem garantia de cinco anos e nesse período não podem ser feitas interferências estruturais
76 na obra, sob risco de perda da garantia contratual. Cita o caso do campus de São José do
77 Campus que buscou solução interna para resolver um problema de vazamento de água na área
78 do jardim, causando problemas posteriores. Informa ainda que os fiscais apresentaram à JWA
79 vinte e seis itens para correção após vistoria no local e que algumas solicitações feitas pelo
80 campus estão sendo realizadas, tais como ajustes nas instalações do R.U. devido às exigências
81 da Vigilância Sanitária, a exemplo da mudança do forro e colocação de novos ralos, entre
82 outros. A Prof.^a Rita Faleiros pergunta sobre a razão dos Termos Aditivos, tendo como
83 resposta de que estes se referem às alterações feitas pelo campus, com base nas novas
84 necessidades, uma vez que o projeto original é de 2007 e o campus tinha outra configuração.
85 Prof. Daniel V. também esclarece sobre as ações para a ligação da Internet e que o campus
86 está verificando a possibilidade de contratação emergencial de outra empresa, até se resolver a
87 situação da RNP; informa também que as ações com a EMTU estão sendo agilizadas pela
88 direção do campus e um dos Termos Aditivos se refere à compra e instalação de lousas para as
89 salas de aula, uma vez que se verificou que isso não fazia parte do rol de atribuições da JWA.
90 A Prof.^a Rita F. apresenta solidariedade à situação, informa que todos esperam pelo fim da
91 obra e pergunta: quais as semelhanças e diferenças do nosso prédio com o de São José dos
92 Campos? Como ficarão os laudos técnicos (Habite-se, Bombeiros, etc.)? Como ficará esse
93 período entre a mudança e a ocupação definitiva do prédio? O Prof. Tiago Tranjan reconhece e
94 agradece o esforço empreendido pela Direção Acadêmica para a finalização e entrega do
95 prédio, pede que tenhamos calma para fazer um planejamento viável dos novos passos e
96 pergunta aos fiscais da obra o que seria imprescindível para entrega do prédio e o que poderia
97 ser feito posteriormente, já com o prédio em funcionamento. A fiscal Tania Mara,
98 respondendo às perguntas, informa que os laudos técnicos devem ser solicitados tão logo seja
99 feita a entrega provisória do prédio e que estes dependem do Corpo de Bombeiros e da
100 Prefeitura de Guarulhos e que o atraso da obra se refere principalmente às modificações do
101 projeto original, que foi aprovado em 2007. O Prof. Daniel V. e a Prof.^a Marineide G.
102 estranham a informação dos fiscais de que a JWA solicitou mais prazos para o término da
103 obra, quando se sabe da urgência do início das aulas no campus e lamentam mais uma vez
104 receberem informações sobre a obra dessa forma, reforçando a conduta de ausência de

105 informação dos fiscais/Reitoria com a Direção Acadêmica, não antecipando os fatos relativos
106 ao término da obra, com os recorrentes adiamentos que só são informados após o término dos
107 prazos pactuados. Salientam que até o momento a Reitoria/fiscais não oficializaram nenhuma
108 informação dessa natureza para a direção do campus e pedem a ação efetiva dos fiscais com a
109 empresa JWA para que a obra seja entregue o mais rápido possível. A Prof.^a Marineide G.
110 informa que a segurança do prédio hoje conta com serviço de vigilância da JWA e do campus
111 e que terá reforço no efetivo de pessoal. Os laudos técnicos são resultado de um processo. O
112 Corpo de Bombeiros já fez visitas ao local e Comunicados de ajustes que a JWA precisaria
113 fazer, devendo retornar e avaliar se tais solicitações foram atendidas para emissão do laudo
114 definitivo. A relação com a Prefeitura de Guarulhos para emissão do Habite-se também está
115 em andamento. Cita ainda as alterações solicitadas com relação ao ambiente do RU, que no
116 projeto original contava com menor capacidade e que alguns ajustes serão feitos pela própria
117 empresa que opera o RU (Pack Food), como o ajuste nas cubas das pias e a colocação de
118 biodigestores no encanamento, visando reduzir as possibilidades de entupimento do
119 encanamento com restos de alimentos, uma vez que a caixa receptora está instalada na entrada
120 do campus. Reitera a diferença dos contextos de São José dos Campos e de Guarulhos. No
121 caso de São José dos Campos havia um conforto para a operação de mudança, uma vez que
122 são dois espaços próprios do campus, não envolvendo locação; o número de estudantes é
123 muito diferente e as necessidades do campus Guarulhos são outras. Salienta que o
124 acompanhamento da obra pelos fiscais é resultado de um processo e que as dificuldades hoje
125 apresentadas não foram antecipadas para a Direção Acadêmica, ao longo do acompanhamento
126 da obra. O representante discente Carlos Alberto pergunta se há informação sobre as linhas
127 expressas da EMTU, tendo como resposta o que a Prof.^a Isabel Cunha já havia informado, de
128 que até o momento se aguarda reunião com a presidência da empresa para dar resposta sobre
129 proposta feita pela direção do campus de linhas expressas em horários definidos. Prof. Daniel
130 V. informa sobre vazamento de água, motivado por forte chuva, na unidade provisória, que
131 atingiu o 4.º andar e a Biblioteca, o que indica a saturação e o limite do uso da unidade
132 provisória. Considera que a direção do campus fará o que estiver ao seu alcance para que as
133 aulas sejam iniciadas com brevidade, considerando as decorrências do adiamento do 1.º
134 semestre letivo de 2015, as necessidades dos estudantes, e, sobretudo visando evitar evasão
135 estudantil, o que seria o pior cenário para o campus e para a universidade. Prof.^a Isabel Cunha
136 também reconhece o empenho da Direção Acadêmica e dos servidores do campus para que as
137 aulas se iniciem com brevidade e que o prédio tenha qualidade para receber a demanda do
138 campus e diz que a Reitoria está junto conosco nesse processo e do mesmo lado. Antes da
139 saída dos convidados, a representante dos tec. administrativos, Andreza Avelois, pergunta à
140 Prof.^a Maria Isabel sobre a renovação dos contratos de estágios do campus e tem como
141 resposta que havia desproporção do número de estagiários nos *campi* e que a atuação da
142 Reitoria é de equilibrar essa situação, considerando os cortes de verbas e o mapeamento dessas
143 vagas. Prof. Daniel V. considera que a medida linear de paralisar as novas contratações de
144 estagiários para fazer esse ajuste pune os *campi* que mais precisam, como Guarulhos, que tem
145 número reduzido de técnicos administrativos e onde os estagiários cumprem função
146 importante de aprendizagem e de auxílio nas tarefas cotidianas dos setores. Prof.^a Claudia
147 Plens pergunta sobre o novo calendário acadêmico, caso haja mais atraso na obra, tendo como
148 resposta da Prof.^a Marineide G. que essa é uma responsabilidade da Câmara de Graduação do
149 campus e que o Conselho de Graduação está informado da situação do campus, desde
150 dezembro de 2015. Prof. Luis Ferla pergunta o que pode ser feito politicamente para agilizar a
151 ligação da energia elétrica e solicita à direção e representantes da Reitoria que busquem essa
152 via de possibilidade, tendo como resposta de que gestões nesse sentido já estão sendo feitas
153 com a intermediação da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Prof. Daniel V. informa também
154 que foram realizadas duas reuniões do GT Mudança (interno do campus), buscando partilhar
155 decisões operacionais sobre o processo de mudança. Passou-se então à **ordem do dia: I –**
156 **Aprovação das Atas das Reuniões da Congregação de 17/09/2015 (Extraordinária), de**

157 **01/10/2015 e de 05/11/2015 (Ordinárias).** Na ata da reunião de 17/09/2015 o Prof. Luis Ferla
158 pede a substituição na linha 47 de “terão avaliação semestral do seu uso por meio de um
159 Conselho Gestor dos espaços físicos” para “terão avaliação periódica do seu uso por meio de
160 um Conselho Gestor dos espaços físicos”. Na ata da reunião de 01/10/2015, na linha 15, pede
161 para incluir o Laboratório de Humanidades Digitais. As atas foram aprovadas com 4
162 abstenções, com as correções colocadas pelo Prof. Luis Ferla e serão retificadas. **II – Novo**
163 **Calendário Acadêmico 2016** – embora seja tarefa da Câmara de Graduação e do CG, a
164 direção do campus considera importante a apreciação desse ponto pela Congregação,
165 considerando as observações feitas até aqui sobre a entrega da obra. Uma proposta de
166 Calendário Acadêmico foi apresentada pela direção à Câmara de Graduação, com início das
167 atividades letivas em 21/03, sendo que no 1.º Semestre teríamos 94 dias letivos e 106 dias
168 letivos no segundo semestre, perfazendo os 200 dias letivos exigidos legalmente, sem impacto
169 no Calendário Acadêmico do segundo semestre. A proposta foi aprovada com uma abstenção.
170 **III – Ajustes na ocupação transitória do subsolo do novo prédio** – por precaução e
171 existência de grande movimentação de trabalhadores da JWA no local ainda, a Direção
172 Acadêmica propõe que transitoriamente os espaços ali destinados sejam transferidos para
173 outros locais. No caso do RH e da Divisão de Materiais, ficariam no segundo andar da
174 Biblioteca. A Copa dos servidores iria para o camarim do Teatro Adamastor Pimentas e a
175 Secretaria de Alunos iria para o Núcleo de Editoração, situado no 2.º Andar. A Cantina e
176 Reprografia funcionarão temporariamente no saguão do Teatro Adamastor Pimentas, como era
177 anteriormente, antes da ida para a unidade provisória. As salas do PET e IC História ficariam
178 na sala 301 (sala de aula pequena) e a Brinquedoteca em uma das salas do Teatro Adamastor
179 Pimentas. Colocados em votação, os ajustes foram aprovados com uma abstenção. **IV –**
180 **Suplência para a representação docente no Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).** Prof.
181 Henrique Parra, representante titular do campus, solicitou a indicação de um suplente, no caso
182 dele não poder participar das atividades, em especial nesse momento de aprovação do Marco
183 Legal da Ciência e Tecnologia e de aprovação do Plano de Trabalho do NIT. Prof. Marineide
184 G. indica o Prof. Luis Ferla, que aceitou a indicação, cujo nome foi aprovado, com uma
185 abstenção. Outros informes e perguntas: Prof.^a Liana de Paula solicita que não haja alteração
186 em cima da hora do cronograma de mudança devido à organização feita pelos docentes para o
187 acompanhamento. Prof. Marcos César pergunta como é feito o acesso à obra e Prof.^a Rita F.
188 pergunta se não é possível precisar horário para a mudança dos setores. Prof.^a Marineide G. e
189 Daniel V. respondem que as alterações no cronograma de mudança se devem a algumas
190 dificuldades de cumprimento estrito do cronograma pela empresa contratada para a realizar a
191 mudança e que esta já foi notificada oficialmente, para as providências. O acesso à obra está
192 restrito aos acompanhantes da mudança e caso necessário, solicitamos autorização dos fiscais
193 da obra. Respondem que não é possível precisar horário e sim dias da mudança dos setores
194 devido aos problemas com o trânsito, atrasos no trabalho de ida e vinda do caminhão de
195 mudança, entre outros, sendo enfatizada a importância de que os setores tenham representantes
196 para fazer esse acompanhamento. A representante técnica Simone Oliveira lembra que as
197 vagas de técnicos e de estudantes na Congregação precisam ser repostas devido à saída desses
198 membros, tendo como resposta do Prof. Daniel V. que já levou tal consideração ao
199 conhecimento da Reitoria, que alega que tal eleição só pode ser autorizada pelo Consu e que
200 isso deverá ocorrer em breve, por necessidade também dos outros *campi*. Nada mais havendo
201 a tratar a reunião foi encerrada às 13h10 e eu, Alessandra Fernandes, Secretária da
202 Congregação, lavrei a presente ata.