



MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Logradouro Público: Estrada do Caminho Velho, 333 – Bairro dos Pimentas – Guarulhos – Cep: 07252-312

CNAE: 85-32-5 (Graduação e Pós Graduação) **Grau de Risco:** 2 **Classificação Bombeiros:** GRUPO E 1

Proteção por Extintores:

Quantidade Total: 291 Extintores

Dimensionados na Área: 128 Extintores

Reserva: 163 Extintores

Quantidade de Extintores por tipo e capacidade: A) AP 10 litros = 104 B) CO2 6Kg= 68 C) PQS 8KG= 66 D) PQS 50Kg=01
E) PQS 6 kg = 23 F) PQS 4 kg=27 G) PQS 20 kg= 02

Técnico em Segurança do Trabalho: Aparecido da Cruz **Fone:** (11) 5576.4848 R:6180 e 96282.4347 **Email:** aparecido.cruz@unifesp.br

N.º do Projeto Bombeiros: 234880 AVCB

Decreto Estadual adotado: 56.819/2011

Áreas (m²): **Existente:** 20.746,40 **A construir:** 2.656 m **Total:** 18.090,00 m²

Detalhes **Altura:** 12.40 m.

N.º de pavimentos: 3 (Acadêmico)
2 (Acadêmico) 1 (Arco)

Ocupação do subsolo: Garagem,
Almoxarifado e Terceiros

Uso, divisão e descrição: Salas de aula, salas administrativas e de apoio ao ensino, pesquisa e extensão.

Risco: 500 MJ/m²

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura predominante: Em alvenaria com divisões em dry wall e divisórias de madeira naval.

Estrutura de sustentação da cobertura: Estrutura mista de ferro e aço.

3. HIDRANTES

46 Numero de Hidrantes Existentes

11/2 Tipo de empatação/ conexão/junta de união

Simples Os hidrantes são simples ou duplos?

OBSERVAÇÕES:

Reserva Técnica de Incêndio: 60.000 litros

Quantidade de mangueiras: 90 Mangueiras de 15 metros cada

4. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – OK / Não OK/ NA- Não se aplica/ ADQ- Adequando

OK	Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros	ADQ	Iluminação de emergência
OK	Separação entre edificações	OK	Detecção de incêndio
OK	Segurança estrutural nas edificações	ADQ	Alarme de incêndio
OK	Compartimentação horizontal	OK	Sinalização de emergência
OK	Compartimentação vertical	OK	Posto de Bombeiros Civis = 12 horas
OK	Controle de material de acabamento	OK	Hidrantes e mangotinhos
OK	Saídas de emergência	OK	Reserva Técnica de Incêndio
OK	Vistoria Visual das Cabines Primárias	OK	Ferramentas de Gestão de Risco
OK	Controle de fumaça	OK	Vistoria Geral do Gerador
OK	Plano de emergência contra incêndio	NA	Sistema fixo de gases limpos e CO ₂
OK	Brigada de incêndio	OK	Ponto de Encontro da Brigada

5. OUTROS POSSÍVEIS RISCOS IDENTIFICADOS

Controlado	Pequeno armazenamento de álcool para limpeza no almoxarifado	NA	Fogos de artifício
Controlado	Gás GLP canalizado destinado ao Restaurante Universitário	NA	Outros (Especificar)

Técnico em Segurança do Trabalho – Aparecido da Cruz

Bombeiro Vistoriador 1 – Danilo Lima

OBSERVAÇÕES: As vistorias visuais sugeridas e as ferramentas de gestão de risco implementadas visam garantir a prevenção de incêndios e/ou outros possíveis eventos observados.

Bombeiro Vistoriador 2 – Luiz Martins

ANOTAÇÕES:

1) Todas as medidas cabíveis e possíveis para gestão dos riscos até o momento foram tomadas e implementadas no campus.

2) Todos os tramites para aquisição do AVCB estão a cargo da Divisão de Infraestrutura.

3)